

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18) te članka 43. Statuta Općine Belica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/13 i 5/18), Općinsko načelnik Općine Belica, podnosi Općinskom vijeću Općine Belica

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE  
INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU**

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu izvršen je kako slijedi:

<b>1. GOSPODARSKA ZONA "SJEVER" BELICA</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>IZVRŠENO</b>
IZVORI FINANCIRANJA:		
1. OPĆINSKI PRORAČUNA	40.000,00	12.145,00
2. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	900.000,00	0,00
UKUPNO	<b>940.000,00</b>	<b>12.145,00</b>
1.1. ODVODNJA OBORINSKIH VODA	150.000,00	0,00
1.2. JAVNA RASVJETA	150.000,00	0,00
1.3. CESTA-ASFALTIRANJE	600.000,00	0,00
1.4. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	40.000,00	12.145,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>940.000,00</b>	<b>12.145,00</b>

<b>2. GOSPODARSKA ZONA "JUG" BELICA</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>IZVRŠENO</b>
IZVORI FINANCIRANJA:		
1. OPĆINSKI PRORAČUN	30.000,00	0,00
UKUPNO	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	30.000,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>3. GOSPODARSKA ZONA "JUGOZAPAD" BELICA</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>IZVRŠENO</b>
IZVORI FINANCIRANJA:		
1. OPĆINSKI PRORAČUN	30.000,00	60.712,50
UKUPNO	<b>30.000,00</b>	<b>60.712,50</b>

3.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	30.000,00	7.500,00
3.2. JAVNA RASVJETA	0,00	53.212,50
<b>UKUPNO:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.712,50</b>

<b>4. IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE KRALJA TOMISLAVA ( 120 m )</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>IZVRŠENO</b>
IZVORI FINANCIRANJA:		
1. OPĆINSKI PRORAČUN	390.000,00	267.530,16
2. ŽUC	130.000,00	217.852,63
<b>UKUPNO</b>	<b>520.000,00</b>	<b>485.382,79</b>
4.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	20.000,00	<b>20.462,51</b>
4.2. ODVODNJA OBORINSKIH VODA	100.000,00	<b>176.498,07</b>
4.3. ASFALTIRANJE STAZE	400.000,00	288.422,21
<b>UKUPNO:</b>	<b>520.000,00</b>	<b>485.382,79</b>

<b>5. IZGRADNJA TRŽNICE LOKALNOG ZNAČAJA</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>IZVRŠENO</b>
IZVORI FINANCIRANJA:		
1. OPĆINSKI PRORAČUN	50.000,00	0,00
2. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	50.000,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>6. NADSTREŠNICE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>IZVRŠENO</b>
IZVORI FINANCIRANJA:		
1. OPĆINSKI PRORAČUN	120.000,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1. IZRADA I POSTAVLJANJE NADSTREŠNICA	120.000,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>7 . STAZE NA GROBLJU GARDINOVEC</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>IZVRŠENO</b>
IZVORI FINANCIRANJA:		
1. OPĆINSKI PRORAČUN	180.000,00	179.906,62
<b>UKUPNO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>179.906,62</b>
7.1. STAZE	180.000,00	179.906,62
<b>UKUPNO:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>179.906,62</b>

<b>8 . IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE GARDINOVEC (150 m )</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>IZVRŠENO</b>
IZVORI FINANCIRANJA:		
1. OPĆINSKI PRORAČUN	70.000,00	0,00
2. ŽUC	70.000,00	0,00
UKUPNO	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
8.1. ODVODNJA OBORINSKIH VODA	70.000,00	0,00
8.2. ASFALTIRANJE STAZE	70.000,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>VRIJEDNOST PROGRAMA</b>	<b>UTROŠENO</b>
1. GOSPODARSKA ZONA "SJEVER"	940.000,00	12.145,00
2. GOSPODARSKA ZONA "JUG"	30.000,00	0,00
3. GOSPODARSKA ZONA "JUGOZAPAD"	30.000,00	60.712,50
4. IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE KRALJA TOMISLAVA	520.000,00	485.382,79
5.. IZGRADNJA TRŽNICE LOKALNOG ZNAČAJA	50.000,00	0,00
6. NADSTREŠNICE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	120.000,00	0,00
7. STAZE GROBLJE GARDINOVEC	180.000,00	179.906,62
8. IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE GARDINOVEC	140.000,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>738.146,91</b>

### ZAKLJUČAK:

Od ukupno planiranih 2.010.000,00 kuna, utrošeno je 738.146,91 kuna, odnosno izvršeno je 69,72 % Programa.

Klasa: 363-02/19-01/1  
 Urbroj: 2109-3-01-21-03  
 Belica, 2.3.2021.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonimir Taradi