

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18) te članka 43. Statuta Općine Belica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/13 i 5/18), Općinsko načelnik Općine Belica, podnosi Općinskom vijeću Općine Belica

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu izvršen je kako slijedi:

1. GOSPODARSKA ZONA "SJEVER" BELICA	PLANIRANO	IZVRŠENO
IZVORI FINANCIRANJA:		
1. OPĆINSKI PRORAČUNA	40.000,00	12.145,00
2. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	900.000,00	0,00
UKUPNO	940.000,00	12.145,00
1.1. ODVODNJA OBORINSKIH VODA	150.000,00	0,00
1.2. JAVNA RASVJETA	150.000,00	0,00
1.3. CESTA-ASFALTIRANJE	600.000,00	0,00
1.4. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	40.000,00	12.145,00
UKUPNO:	940.000,00	12.145,00

2. GOSPODARSKA ZONA "JUG" BELICA	PLANIRANO	IZVRŠENO
IZVORI FINANCIRANJA:		
1. OPĆINSKI PRORAČUN	30.000,00	0,00
UKUPNO	30.000,00	0,00
2.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	30.000,00	0,00
UKUPNO:	30.000,00	0,00

3. GOSPODARSKA ZONA "JUGOZAPAD" BELICA	PLANIRANO	IZVRŠENO
IZVORI FINANCIRANJA:		
1. OPĆINSKI PRORAČUN	30.000,00	60.712,50
UKUPNO	30.000,00	60.712,50
3.1. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	30.000,00	7.500,00
3.2. JAVNA RASVJETA	0,00	53.212,50
UKUPNO:	30.000,00	60.712,50

4. IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE KRALJA TOMISLAVA (120 m)	PLANIRANO	IZVRŠENO
IZVORI FINANCIRANJA:		
1.OPĆINSKI PRORAČUN	390.000,00	267.530,16
2. ŽUC	130.000,00	217.852,63
UKUPNO	520.000,00	485.382,79
4.1. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	20.000,00	20.462,51
4.2. ODVODNJA OBORINSKIH VODA	100.000,00	176.498,07
4.3. ASFALTIRANJE STAZE	400.000,00	288.422,21
UKUPNO:	520.000,00	485.382,79

5. IZGRADNJA TRŽNICE LOKALNOG ZNAČAJA	PLANIRANO	IZVRŠENO
IZVORI FINANCIRANJA:		
1. OPĆINSKI PRORAČUN	50.000,00	0,00
2. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA	0,00	0,00
UKUPNO	50.000,00	0,00
5.1. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	50.000,00	0,00
UKUPNO:	50.000,00	0,00

6. NADSTREŠNICE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	PLANIRANO	IZVRŠENO
IZVORI FINANCIRANJA:		
1. OPĆINSKI PRORAČUN	120.000,00	0,00
UKUPNO	120.000,00	0,00
6.1. IZRADA I POSTAVLJANJE NADSTREŠNICA	120.000,00	0,00
UKUPNO:	120.000,00	0,00

7 . STAZE NA GROBLJU GARDINOVEC	PLANIRANO	IZVRŠENO
IZVORI FINANCIRANJA:		
1. OPĆINSKI PRORAČUN	180.000,00	179.906,62
UKUPNO	180.000,00	179.906,62
7.1. STAZE	180.000,00	179.906,62
UKUPNO:	180.000,00	179.906,62

8 . IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE GARDINOVEC (150 m)	PLANIRANO	IZVRŠENO
IZVORI FINANCIRANJA:		
1. OPĆINSKI PRORAČUN	70.000,00	0,00
2. ŽUC	70.000,00	0,00
UKUPNO	140.000,00	0,00
8.1. ODVODNJA OBORINSKIH VODA	70.000,00	0,00
8.2. ASFALTIRANJE STAZE	70.000,00	0,00
UKUPNO:	140.000,00	0,00

REKAPITULACIJA

NAZIV PROGRAMA	VRIJEDNOST PROGRAMA	UTROŠENO
1. GOSPODARSKA ZONA "SJEVER"	940.000,00	12.145,00
2. GOSPODARSKA ZONA "JUG"	30.000,00	0,00
3. GOSPODARSKA ZONA "JUGOZAPAD"	30.000,00	60.712,50
4. IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE KRALJA TOMISLAVA	520.000,00	485.382,79
5.. IZGRADNJA TRŽNICE LOKALNOG ZNAČAJA	50.000,00	0,00
6. NADSTREŠNICE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	120.000,00	0,00
7. STAZE GROBLJE GARDINOVEC	180.000,00	179.906,62
8. IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE GARDINOVEC	140.000,00	0,00
UKUPNO:	2.010.000,00	738.146,91

ZAKLJUČAK:

Od ukupno planiranih 2.010.000,00 kuna, utrošeno je 738.146,91 kuna, odnosno izvršeno je 69,72 % Programa.

Klasa: 363-02/19-01/1

Urbroj: 2109-3-01-21-03

Belica, 2.3.2021.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonimir Taradi

