



REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA BELICA  
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 361-02/23-01/1  
URBROJ: 2109-3-01-25-04  
Belica, 28.2.2025.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/2018, 110/18, 32/20 ) i članka 43. Statuta Općine Belica («Službeni glasnik Međimurske županije», broj 7/21), Općinski načelnik Općinskom vijeću podnosi

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture izvršen je za 2023. kako slijedi:

### I. NERAZVRSTANE CESTE

RB	NASELJE	GRADNJA OBJEKATA	OPIS RADOVA	PROCJENA TROŠKOVA 2. izmjene Programa	IZVRŠENJE	IZVORI FINANCIRANJA
1.	BELICA	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta A100601	Izrada projektne dokumentacije Konto 323798	23.232,00	0,00	Općinski proračun

2.	BELICA	Gospodarska zona sjever K100602	Izgradnja prometnice Konto 42139	33.000,00	0,00	
3.	BELICA	Gospodarska zona jugozapad K100605	Izgradnja prometnice Konto 42139	44.000,00	49.647,75	Općinski proračun
<b>UKUPNO:</b>				<b>100.232,00</b>	<b>49.647,75</b>	

## II. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

RB R	NASELJE	GRADNJA OBJEKATA	OPIS RADOVA	PROCJENA TROŠKOVA 2. izmjene Programa	IZVRŠENJE	IZVORI FINANCIRANJA
1.	BELICA	Muzej krumpira K100612	Izgradnja Konto	420.000,00	122.796,26	MRRFEU 67.985,90 €, Medimurska županija 50.000,00 € Općinski proračun
2.	GARDINOVEC	Etno kuća K100902	Radovi u unutrašnjosti građevine Konto 451116	90.000,00	66.081,15	Općinski proračun
3.	BELICA	Spremište za alate i strojeve A100602	Uređenje spremišta uz garažu za službeno vozilo	15.000,00	6.281,25	Općinski proračun
<b>UKUPNO:</b>				<b>525.000,00</b>	<b>195.158,66</b>	

REKAPITULACIJA		PROCJENA TROŠKOVA 2. izmjene programa	IZVRŠENJE
I.	NERAZVRSTANE CESTE	100.232,00	49.647,75
II.	GRADEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	525.000,00	195.158,66
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>625.232,00</b>	<b>244.806,31</b>

Članak 2.

Za građenje komunalne infrastrukture u 2024. godini, procijenjeni troškovi iznosili su **625.232,00 eura**, a **utrošeno je 244.806,31 eura**, što je **39,15% od procjene**. Niski postotak izvršenja rezultat je započelih a nezavršenih radova. Građenje komunalne infrastrukture financirano je sredstvima iz općinskog proračuna, MRRFEU, Županijskog proračuna. Neiskorišteni dio sredstava za građenje komunalne infrastrukture prenosi se u 2025. godinu za završetak započelih radova na Muzeju krumpira.

